Výstavba PZS přejezdu P4417 v km 8,777 trati Osoblaha – Třemešná ve Slezsku

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po
		3.10.	4.10.	5.10.	6.10.	7.10.	8.10.	9.10.	10.10.	11.10.	12.10.	13.10.	14.10.	15.10.	16.10.	17.10.
vytyčení sítí	x															
geodet vytyčení přejezdu	x															
Realizace bypasu		x	x	x												
demontáž zab.zař.		x	x	x												
demontáž koleje v ose		x	x	x												
demontáž přejezdu			x	x	x											
výřez asfaltu				x	x											
frézování asfaltu					x											
odtěžení ŠL					x	x										
Odstranění původního propustku					x	x	x									
Betonáž základů propustku						x	x									
Osazení trub DN800							x	x								
Ralizace římsy a opěry							x	x								
odvodnění-zřízení								x	x							
zátěžová zkouška									x	x						
vrstva 32/63										x	x					
montáž koleje v ose										x	x					
zasypání pro ASP											x	x				
podbíjení ASP											x	x				
geodet APK												x	x			
svary a BK												x	x			
betonáž závěrných zídek													x	x		
montáž STRAIL													x	x		
odtěžení silnice														x	x	
podloží silnice														x	x	
asfalty															x	
doštěrkování															x	x
úklid																x