

DODATEK č. 03 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 25.8.2022 dle ustanovení § 2586 a následující Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Zhotovitel:

Obec Svatý Jan pod Skalou

Svatý Jan pod Skalou č.p. 6

266 01 Beroun

RISL s.r.o.

U Vodárny 461, Hostivice

25301

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo, uzavřená mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 25. 8. 2022, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky s názvem „SVATÝ JAN POD SKALOU VODOVOD“ v obci Svatý Jan pod Skalou (dále jen „Smlouva“), ve znění Dodatku č. 1, uzavřeného dne 16. 8. 2023, a Dodatku č. 2, uzavřeného dne 3. 2. 2025.

Smluvní strany sjednávají tyto změny:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

Na základě požadavku investora v souladu s článkem II, odst. 3d) změny technického řešení, byly odsouhlaseny tyto změny:

Změnový list č. 1 (dále jen „ZL 01/2025“) – Změna uložení vodovodního řadu – otevřený výkop bude nahrazen bezvýkopovou technologií (řízený protlak) v silnici KSÚS v délce 736 m (úsek VB35 – VB57, VB109 – VB123, VB130 – VB145).

Změnový list č. 2 (dále jen „ZL 02/2025“) – Změna trasy uložení vodovodního řadu – otevřený výkop v nepevněném terénu bude nahrazen bezvýkopovou technologií (řízený protlak) v silnici KSÚS v délce 448 m (úsek VB4 – VB35).

IV. CENA DÍLA:

Cena díla bez DPH (dle SoD a Dodatku č.2)	20.434.216,53	Kč
ZL 01/2025 – méněpráce	- 3.378.929,60	Kč
ZL 01/2025 - vícepráce	2.422.476,39	Kč
ZL 01/2025 – výsledná cena změny	- 956.453,21	Kč
ZL 02/2025 – méněpráce	- 817.662,28	Kč
ZL 02/2025 - vícepráce	1.314.755,67	Kč
ZL 02/2025 – výsledná cena změny	497.093,39	Kč
ZL 01/2025 + ZL 02/2025 – výsledná cena změn	- 459.359,82	Kč
Celkem Cena díla bez DPH	19.974.856,71	Kč

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty k ZL 01/2025 a ZL 02/2025.
2. Dodatek č. 3 smlouvy se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží jedno vyhotovení.
3. Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválilo zastupitelstvo obce Svatý Jan pod Skalou usnesením č. 12/25 na svém zasedání dne 30.6.2025.
4. Ustanovení smlouvy, dodatku č. 1 a dodatku č. 2, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Ve Svatém Janu pod Skalou dne 1.7.2025

Za objednatele:
Obec Svatý Jan pod Skalou

Za zhotovitele:
RISL s.r.o.

Ing. Jiří Bouček, starosta

Ing. Rudolf Coufal, jednatel